OMG-011524 Controle rapport leeflaagdikte Kortenhoefsedijk 30 a, Kortenhoef

22 april 2025

Kortenhoefsedijk 30 a
1241 LN
Kortenhoef

Inhoudspagina

Inhoudspagina 2
OMG-011524 Controle rapport leeflaagdikte Kortenhoefsedijk 30 a, Kortenhoef 3
Samenvatting 3
Checklistvragen en antwoorden 4
Gaat het om een melding of controle? 4
Controle - Algemeen 4

OMG-011524 Controle rapport leeflaagdikte Kortenhoefsedijk 30 a, Kortenhoef

Naam:	Kortenhoefsedijk 30 a
Dossiernummer:	830547
checklist status:	Afgerond
Gemaakt door:	[redacted]
behandelaar:	[redacted]
Locatie:	
Adres:	Kortenhoefsedijk 30 a
postcode:	1241 LN
plaats:	Kortenhoef
Datum checklist:	3 november 2023

Samenvatting

Vragen:	4
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	0

Checklistvragen en antwoorden

- **Gaat het om een melding of controle?**

  Kies hier of het gaat om een melding of controle

  ANTWOORD Controle

- **Controle - Algemeen**

  In het kort, waar gaat de controle over?

  ANTWOORD Op 18-04-2025 hebben toezichthouders bodem [redacted] en [redacted] een controle uitgevoerd aan de Kortenhoefsedijk 30A te Kortenhoef. Aanleiding voor de controle was een bericht van OFGV met de gereedmelding voor het eerste deel van de uitgevoerde sanering op locatie. De saneringsaanpak betrof het aanbrengen van een leeflaag van minimaal 50 cm dikte over het gehele perceel. Vanwege de aanwezigheid van een dassenburcht achterop het perceel, is een klein deel tot nu nog niet gesaneerd.
  De toezichthouders hebben tijdens de controle verdeeld over het perceel 7 boringen gezet ter controle van de leeflaagdikte. Om te bepalen of de leeflaag overal dik genoeg was hebben zij een controle lijn op de grondboor geplaatst op 50 cm diepte. De dikte van de leeflaag voldeed bij alle boringen aan de vereiste 0.5 meter.

DOCUMENTEN



Schematische weergave boorpunten.jpg
([redacted] op 22 april 2025 09:28)



Aanduiding diepte 50 cm op grondboor (zwarte streep)
([redacted] op 22 april 2025 09:32)



Aanduiding leeflaagdikte boring 1
([redacted] op 22 april 2025 09:37)



Aanduiding leeflaagdikte boring 2
([redacted] op 22 april 2025 09:37)



Aanduiding leeflaagdikte boring 3
([redacted] op 22 april 2025 09:37)



Aanduiding leeflaagdikte boring 4
([redacted] op 22 april 2025 09:37)



Aanduiding leeflaagdikte boring 5
([redacted] op 22 april 2025 09:37)



Aanduiding leeflaagdikte boring 6
([redacted] op 22 april 2025 09:36)



Aanduiding leeflaagdikte boring 7
([redacted] op 22 april 2025 09:37)

Datum controle

ANTWOORD 18 april 2025

Tijdstip controle

ANTWOORD 10:30

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN