Van: [redacted] <[redacted]@bottomline-pro.nl>
Verzonden: 20-12-2024 12:18
Aan: [redacted] <[redacted]@odnhn.nl>; "[redacted]" <[redacted]@ofgv.nl>
CC: "[redacted]@wkool.nl" <[redacted]@wkool.nl>; [redacted] <[redacted]@wkool.nl>; [redacted] <[redacted]@bottomline-pro.nl>
Onderwerp: FW: Afschrift digitaal meldingsformulier wijziging saneringsplan

Beste [redacted] en [redacted]

Hierbij de ingediende wijziging voor de locatie Kortenhoefsedijk 30a zoals met [redacted] besproken

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]

Bottomline Projectbegeleiding BV
T_ [redacted]
W_ www.bottomline-pro.nl
A_ [redacted] | 3454PD | De Meern

Please consider the environment before printing this e-mail

Van: [redacted]@odnhn.nl <[redacted]@odnhn.nl>
Verzonden: vrijdag 20 december 2024 13:11
Aan: [redacted] <[redacted]@bottomline-pro.nl>
Onderwerp: Afschrift digitaal meldingsformulier wijziging saneringsplan

Locatiecode

NH169603640

Adres locatie

Kortenhoefsedijk 30a

Gemeente

Kortenhoef

Kenmerk beschikking/instemming

Z2023-003246/D2023-139430

Datum beschikking/instemming

09-06-2023

Datum waarop de wijziging is geconstateerd

19-12-2024

Geconstateerd door

[redacted] (milieukundig begeleider)

Telefoonnummer

[redacted]

Omschrijving van de wijziging(en)

Niet aanbrengen van een signaleringslaag (zijnde doek of zand) in verband met het feit dat de toe te passen grond (sterk kleiig) een duidelijk andere samenstelling heeft dan de ondergrond

Voorgenomen gewijzigde aanpak

Na overleg met bevoegd gezag zal, in verband met het feit dat de toe te passen grond (sterk kleiig) een duidelijk andere samenstelling heeft dan de ondergrond, er geen signaleringslaag aangebracht gaan worden.

Past de aanpak binnen het goedgekeurde saneringsplan en de aan de beschikking verbonden voorwaarden?

ja

Zo ja, geef hieronder de verwijzing naar de concrete omschrijving daarvan in het saneringsplan

- de isolatielaag (leeflaag) wordt door een duidelijke signaleringslaag gescheiden van de onderliggende verontreinigde laag. Als scheidingslaag is gekozen voor 5 cm wit zand. (deze laag komt in verband met het duidelijke verschil tussen de aan te brengen grond en de bestaande grond te verrvallen)

Voor de uitvoering van het werk worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Er zal een afdeklaag worden aangebracht bestaande uit, voor de bestemming geschikte, grond.

Voor het aanbrengen van de leeflaag van minimaal 50 cm dient naar verwachting circa 19.000 m3 (circa 33.250 ton) geschikte grond te worden toegepast. Bij het toepassen van de leeflaag dient rekening gehouden te worden met toekomstige inklinking. De leeflaag dient daarom ruim gedimensioneerd te worden. Bij het verwerken en transporteren van de grond dient tevens rekening te worden gehouden met uitlevering van circa 20% (losse kuubs)

Is er overleg geweest met de afdeling Toezicht & Handhaving en/of Vergunningverlening van de OD NHN?

ja

Zo ja, met wie heeft u overleg gehad (contactpersoon OD NHN)?

[redacted]

Naam instantie/bedrijf

Bottomline Projectbegeleiding B.V.

Straatnaam

Boteyken

Huisnummer

335

Postcode

3454PD

Woonplaats

De Meern

Telefoonnummer

[redacted]

E-mailadres

[redacted]@bottomline-pro.nl

Naar waarheid ingevuld op:

20-12-2024

Bij vragen en/of onduidelijkheden met betrekking tot dit formulier kunt u contact opnemen via [redacted]@odnhn.nl

Dit is een automatisch verstuurde e-mail.